

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
แผนเคหะและชุมชน					
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
๑	โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete สายช่องไทร-วิสัยเหนือ หมู่ที่ ๗	๗,๓๙๗,๐๐๐	๖ ม.ค.๖๖ - ๔ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ส่งมอบงานล่าช้า
๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ร.๕ สายคลองช่อง หมู่ที่ ๑๐	๑,๗๕๐,๐๐๐	๖ ก.ย.๖๖ - ๔ ม.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๓	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างทาง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๗๕ จุด	๑๘๐,๒๒๘	๑๙ ต.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๔	จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง	๒๘,๓๐๐	๒๑ ม.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
รวมเป็นเงิน		๙,๓๕๕,๕๒๘			
เงินงบประมาณ					
๑	โครงการขุดร่องระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย หมู่ที่ ๑	๕๓,๒๐๐	๑๐ ม.ค.๖๖ - ๘ ก.พ.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๘	๑๔๙,๐๐๐	๑๑ ม.ค.๖๖ - ๘ ก.พ.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในวังม หมู่ที่ ๘	๑๓,๐๐๐	๑๑ ม.ค.๖๖ - ๘ ก.พ.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบน หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๐๐๐	๑๑ มี.ค.๖๖ - ๑๔ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองคล้า หมู่ที่ ๓	๔๘๙,๐๐๐	๑๐ ก.พ.๖๖ - ๙ มิ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขะ หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๐๐๐	๑๗ มี.ค.๖๖ - ๑๔ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขายอ หมู่ที่ ๑๒	๔๙๘,๐๐๐	๑๘ มี.ค.๖๖ - ๑๕ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๘	โครงการปรับปรุงที่ทำการ อบต.บ้านนา หมู่ที่ ๕	๒๖๘,๐๐๐	๒๑ มี.ค.๖๖ - ๑๘ มิ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-

ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๙	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแพรงญวน หมู่ที่ ๗	๓๒๖,๐๐๐	๒๒ มี.ค.๖๖ - ๑๘ มิ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๘	๔๘๘,๐๐๐	๑๐ ม.ค.๖๖ - ๑๐ มี.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมทำ หมู่ที่ ๔	๔๙๙,๐๐๐	๑๑ ม.ค.๖๖ - ๑๐ มี.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยสะบ้า ๑ หมู่ที่ ๑๐	๔๘๖,๐๐๐	๑๐ ม.ค.๖๖ - ๑๐ มี.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยออก หมู่ที่ ๙	๔๘๖,๕๐๐	๑๐ ม.ค.๖๖ - ๑๐ มี.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
รวมเป็นเงิน		๔,๗๕๓,๗๐๐			
จ่ายขาดเงินสะสม					
๑	โครงการปรับปรุงบ่อขยะ อบต.บ้านนา หมู่ที่ ๔	๔๘๗,๐๐๐	๗ ก.พ.๖๖ - ๗ พ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ร.๕ หมู่ที่ ๙	๓๑๖,๐๐๐	๗ ก.พ.๖๖ - ๖ มิ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายห้วยโคลน หมู่ที่ ๗	๔๓๗,๐๐๐	๗ ก.พ.๖๖ - ๖ มิ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในวง หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๐๐๐	๑๐ ก.พ.๖๖ - ๙ มิ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๗	๔๙๓,๕๐๐	๑๐ ก.พ.๖๖ - ๙ มิ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนปาล์ม หมู่ที่ ๑๑	๔๙๘,๐๐๐	๑๐ ก.พ.๖๖ - ๙ มิ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคล้า หมู่ที่ ๔	๔๙๘,๐๐๐	๑๐ ก.พ.๖๖ - ๙ มิ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๘	โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในวงม หมู่ที่ ๘	๓๐๑,๐๐๐	๑๐ ก.พ.๖๖ - ๑๐ มิ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายห้วยตาหนู (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๖	๔๑๘,๐๐๐	๑๑ ก.พ.๖๖ - ๑๐ มิ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๑๐	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑๓	๔๔๐,๐๐๐	๑๑ ก.พ.๖๖ - ๑๑ พ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายกระดังงา หมู่ที่ ๒	๔๖๓,๐๐๐	๑๖ ก.พ.๖๖ - ๑๕ มิ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ่อจระเข้ หมู่ที่ ๘	๔๘๙,๐๐๐	๑๖ ก.พ.๖๖ - ๑๕ มิ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายห้วยหม้อ-ทุ่งล้อ หมู่ที่ ๓	๔๙๕,๐๐๐	๑๖ ก.พ.๖๖ - ๑๕ มิ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑	๔๘๒,๐๐๐	๑๗ มี.ค.๖๖ - ๑๔ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-

ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายในวังม หมู่ที่ ๘	๔๗๒,๐๐๐	๑๘ มี.ค.๖๖ - ๑๖ พ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายราษฎร์พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๑๑	๓๐๓,๐๐๐	๑๘ มี.ค.๖๖ - ๑๕ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายในวาง หมู่ที่ ๕	๒๐๖,๐๐๐	๑๘ มี.ค.๖๖ - ๑๕ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขายอ หมู่ที่ ๑๒	๔๙๘,๐๐๐	๑๘ มี.ค.๖๖ - ๑๕ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคนที-นาปรือ หมู่ที่ ๓	๗๖๐,๐๐๐	๒๑ มี.ค.๖๖ - ๑๘ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายฉุกเงิน หมู่ที่ ๘	๖๑,๕๐๐	๒๔ มี.ค.๖๖ - ๒๒ พ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายขึ้นาค ๑ หมู่ที่ ๘	๗๑,๐๐๐	๒๔ มี.ค.๖๖ - ๒๒ พ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเพชรพูนพิน หมู่ที่ ๘	๙๖,๕๐๐	๒๔ มี.ค.๖๖ - ๒๒ พ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสวนอุทิศ หมู่ที่ ๘	๑๖๐,๕๐๐	๒๕ มี.ค.๖๖ - ๒๓ พ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวังลึก หมู่ที่ ๘	๙๘,๕๐๐	๒๕ มี.ค.๖๖ - ๒๓ พ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายขึ้นาค ๒ หมู่ที่ ๘	๑๒๘,๐๐๐	๒๕ มี.ค.๖๖ - ๒๓ พ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายห้วยพงษ์ หมู่ที่ ๘	๑๔๙,๐๐๐	๒๕ มี.ค.๖๖ - ๒๓ พ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบางงูร้าย หมู่ที่ ๘	๑๕๗,๐๐๐	๒๕ มี.ค.๖๖ - ๒๓ พ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกุ่มเอน ๑ หมู่ที่ ๑๐	๑๕๓,๕๐๐	๒๙ มี.ค.๖๖ - ๒๗ พ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ส่งมอบงานล่าช้า
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกุ่มเอน ๒ หมู่ที่ ๑๐	๑๔๐,๐๐๐	๒๙ มี.ค.๖๖ - ๒๗ พ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ส่งมอบงานล่าช้า
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายห้วยลึก หมู่ที่ ๑๐	๑๑๑,๕๐๐	๒๙ มี.ค.๖๖ - ๒๗ พ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ส่งมอบงานล่าช้า
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายห้วยไม้แก่น หมู่ที่ ๑๐	๑๗๑,๐๐๐	๒๙ มี.ค.๖๖ - ๒๗ พ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ส่งมอบงานล่าช้า
๓๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายช่องเปลี้ยก-หลังเขา หมู่ที่ ๑๑	๑๓๔,๐๐๐	๒๙ มี.ค.๖๖ - ๒๗ พ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ส่งมอบงานล่าช้า
๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายห้วยสะบ้า ๒ หมู่ที่ ๑๐	๔๐,๐๐๐	๒๙ มี.ค.๖๖ - ๒๗ พ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ส่งมอบงานล่าช้า
๓๔	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายซอยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐	๔๖,๐๐๐	๒๙ มี.ค.๖๖ - ๒๗ พ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ส่งมอบงานล่าช้า
๓๕	โครงการซ่อมแซมคันกันน้ำพร้อมขุดลอกห้วยเกรียบ หมู่ที่ ๑๐	๓๓๗,๐๐๐	๑๐ พ.ค.๖๖ - ๖ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ส่งมอบงานล่าช้า
๓๖	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายห้วยโคลน หมู่ที่ ๗	๒๙๒,๐๐๐	๑๐ พ.ค.๖๖ - ๘ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ส่งมอบงานล่าช้า

ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๓๗	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเขาหลังหมู หมู่ที่ ๑๒	๑๔๒,๐๐๐	๑๐ พ.ค.๖๖ - ๘ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ส่งมอบงานล่าช้า
๓๘	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายห้วยหม้อ ตอนต้น หมู่ที่ ๙	๕๖,๐๐๐	๑๐ พ.ค.๖๖ - ๘ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	ส่งมอบงานล่าช้า
๓๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเขาเขี้ยะ หมู่ที่ ๑๓	๔๒,๐๐๐	๑๐ พ.ค.๖๖ - ๘ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ส่งมอบงานล่าช้า
๔๐	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายอีแพะ หมู่ที่ ๗	๒๖๓,๐๐๐	๑๒ พ.ค.๖๖ - ๑๐ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ส่งมอบงานล่าช้า
๔๑	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกันเอง หมู่ที่ ๗	๑๔๔,๐๐๐	๑๒ พ.ค.๖๖ - ๑๐ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ส่งมอบงานล่าช้า
๔๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายร่วมใจ หมู่ที่ ๗	๑๓๙,๐๐๐	๑๒ พ.ค.๖๖ - ๑๐ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๔๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายฉานโกบ หมู่ที่ ๑๒	๓๒๙,๐๐๐	๑๒ พ.ค.๖๖ - ๑๐ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๔๔	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายแพรกหมาก หมู่ที่ ๗	๒๗๖,๐๐๐	๑๒ พ.ค.๖๖ - ๑๐ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๔๕	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเขาขึ้นก ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๒	๑๓๔,๐๐๐	๑๒ พ.ค.๖๖ - ๑๐ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ส่งมอบงานล่าช้า
๔๖	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายช่องเพี้ยก ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๑	๖๘,๐๐๐	๑๒ พ.ค.๖๖ - ๑๐ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ส่งมอบงานล่าช้า
๔๗	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๗	๒๔๔,๐๐๐	๑๒ พ.ค.๖๖ - ๑๐ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ส่งมอบงานล่าช้า
๔๘	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายห้วยหม้อ ตอนปลาย หมู่ที่ ๙	๒๓๗,๐๐๐	๑๒ พ.ค.๖๖ - ๑๐ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ส่งมอบงานล่าช้า
๔๙	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายส้านแดง ตอนปลาย-ช่องไทร หมู่ที่ ๙	๑๓๓,๐๐๐	๑๒ พ.ค.๖๖ - ๑๐ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ส่งมอบงานล่าช้า
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๕	๑๐๓,๐๐๐	๒๔ พ.ค.๖๖ - ๒๒ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ส่งมอบงานล่าช้า
๕๑	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายในพร หมู่ที่ ๕	๑๗๖,๐๐๐	๒๔ พ.ค.๖๖ - ๒๒ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ส่งมอบงานล่าช้า
๕๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายประชาสันติ หมู่ที่ ๑๓	๑๙๒,๐๐๐	๓๐พ.ค.๖๖ - ๒๘ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ส่งมอบงานล่าช้า
๕๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายในวาง ซอย ๑ หมู่ที่ ๕	๑๕๙,๐๐๐	๓๐พ.ค.๖๖ - ๒๘ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ส่งมอบงานล่าช้า
๕๔	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย บ่อขยะ หมู่ที่ ๕	๑๒๐,๐๐๐	๓๐พ.ค.๖๖ - ๒๘ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ส่งมอบงานล่าช้า
๕๕	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทุ่งตาปลี หนองหอย หมู่ที่ ๕	๑๘๓,๐๐๐	๓๐พ.ค.๖๖ - ๒๘ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	ส่งมอบงานล่าช้า
รวมเป็นเงิน		๑๔,๐๔๒,๕๐๐			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
แผนงานงบกลาง					
๑	โครงการขุดตักดินสโลด์กีดขวางทางจราจร หมู่ที่ ๑๐	๖๑,๑๐๐	๙ ส.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๒	ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย	๒๙,๑๘๐	๙ ส.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๓	ขุดตักดินสโลด์เส้นทางจราจร หมู่ที่ ๘ ถนนจำนวน ๔ สาย	๕๗,๒๐๐	๙ ส.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๔	ซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่านถนนสายคลองกุ่ม	๗๑,๑๐๐	๑๕ ส.ค.๖๖ - ๑๔ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๕	ขุดตักดินสโลด์ทับบ้าน นายประพัฒน์	๒๐,๙๐๐	๙ ส.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๖	ขุดตักดินสโลด์ทับบ้าน นายไพฑูรย์ จีระศิริ	๒๙,๐๐๐	๙ ส.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
รวมเป็นเงิน		๒๖๘,๔๘๐			
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต					
แผนงานงบกลาง					
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๑,๐๑๗,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๑,๘๑๘,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
รวมเป็นเงิน		๑๒,๘๙๖,๕๐๐			
แผนงานการศึกษา					
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน	๘๕,๙๐๖	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
	ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด. บ้านท่ามะปริง)				
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน	๖๘,๗๕๖	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
	ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด. อบต.บ้านนา)				
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)ศพด.บ้านท่ามะปริง)	๒๒๔,๖๘๖	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)ศพด.อบต.บ้านนา)	๒๕๕,๒๐๔	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-

๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวง	๖๔๕,๓๔๒	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ามะปริง	๖๖๖,๘๐๔	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๗	อุดหนุนโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข(หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท)	๒๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
รวมเป็นเงิน		๒,๒๐๖,๖๙๘			
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย					
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๓,๒๐๐	๒๙ ธ.ค.๖๕ - ๔ ม.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓,๒๐๐	๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๖๖	แล้วเสร็จ	-
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมอุปกรณ์	๘๕,๐๔๐	๓๗ ก.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
รวมเป็นเงิน		๙๑,๔๔๐			
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว					
			-		-
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ					
แผนงานการเกษตร					
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๖๐๐	๑๗ มี.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๒	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปี ๒๕๖๖	๑๑,๒๗๓	๘ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
รวมเป็นเงิน		๑๑,๘๗๓			

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
๑	โครงการเตรียมทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวหัววัง-พม่าดัก	๔๙,๒๐๐	๒๑ - ๒๔ ก.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๒	โครงการกิจกรรมแห่เทียนพรรษา	๕,๐๕๐	๒ ส.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๓	โครงการงานประเพณีลอยกระทงแข่งเรือยาวประจำปี ๒๕๖๕	๖๒,๗๙๐	๒๖ - ๒๗ พ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๔	โครงการจัดงานประเพณีการขึ้นเบญจาผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖	๒๕,๔๐๐	๑๔ เม.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
๕	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต่อต้านยาเสพติด	๑๒๔,๒๖๐	๒๒ เม.ย.๖๖ - ๒๖ เม.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-
รวมเป็นเงิน		๒๖๖,๗๐๐			
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ					
แผนงานการบริหารทั่วไป		-			-