

ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณใช้ไป	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน					
แผนเคหะและชุมชน					
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
๑	โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete สายช่องไทร-วิสัยเหนือ หมู่ที่ ๗	๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๓๔๗,๐๐๐	๖ ม.ค.๖๖ - ๔ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ร.๕ สายคลองช่อง หมู่ที่ ๑๐	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๕๐,๐๐๐	๖ ก.ย.๖๖ - ๔ ม.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสองข้างทาง หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๗๕ จุด	๑๘๐,๒๒๘.๐๐	๑๘๐,๒๒๘	๑๙ ต.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	จัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง	๒๘,๓๐๐.๐๐	๒๘,๓๐๐	๒๑ ม.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมเป็นเงิน			๙,๓๕๕,๕๒๘		
เงินงบประมาณ					
๑	โครงการขุดร่องระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย หมู่ที่ ๑	๕๓,๒๐๐.๐๐	๕๓,๒๐๐	๑๐ ม.ค.๖๖ - ๘ ก.พ.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๘	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๑๑ ม.ค.๖๖ - ๘ ก.พ.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายในวังม หมู่ที่ ๘	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐	๑๑ ม.ค.๖๖ - ๘ ก.พ.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบน หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑๑ มี.ค.๖๖ - ๑๔ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองคล้า หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๑๐ ก.พ.๖๖ - ๙ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขะ หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑๗ มี.ค.๖๖ - ๑๔ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขายอ หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑๘ มี.ค.๖๖ - ๑๕ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการปรับปรุงที่ทำการ อบต.บ้านนา หมู่ที่ ๕	๒๖๘,๐๐๐.๐๐	๒๖๘,๐๐๐	๒๑ มี.ค.๖๖ - ๑๘ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณใช้ไป	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๙	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแพรกฎวน หมู่ที่ ๗	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๖,๐๐๐	๒๒ มี.ค.๖๖ - ๑๘ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๑๐ ม.ค.๖๖ - ๑๐ มี.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร่วมทำ หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑๑ ม.ค.๖๖ - ๑๐ มี.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยสะบ้า ๑ หมู่ที่ ๑๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๖,๐๐๐	๑๐ ม.ค.๖๖ - ๑๐ มี.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยออก หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๖,๕๐๐	๑๐ ม.ค.๖๖ - ๑๐ มี.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมเป็นเงิน			๔,๗๕๓,๗๐๐		
จ่ายขาดเงินสะสม					
๑	โครงการปรับปรุงบ่อขยะ อบต.บ้านนา หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๗,๐๐๐	๗ ก.พ.๖๖ - ๗ พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ร.๕ หมู่ที่ ๙	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๖,๐๐๐	๗ ก.พ.๖๖ - ๖ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายห้วยโคลน หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๗,๐๐๐	๗ ก.พ.๖๖ - ๖ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในวง หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐	๑๐ ก.พ.๖๖ - ๙ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๗	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๕๐๐	๑๐ ก.พ.๖๖ - ๙ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนปาล์ม หมู่ที่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑๐ ก.พ.๖๖ - ๙ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคล้า หมู่ที่ ๔	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑๐ ก.พ.๖๖ - ๙ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในวง หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๑,๐๐๐	๑๐ ก.พ.๖๖ - ๑๐ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายห้วยตาหนู (ฝั่งขวา) หมู่ที่ ๖	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๘,๐๐๐	๑๑ ก.พ.๖๖ - ๑๐ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๑๓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐	๑๑ ก.พ.๖๖ - ๑๑ พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายกระดังงา หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๓,๐๐๐	๑๖ ก.พ.๖๖ - ๑๕ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ่อจระเข้ หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐	๑๖ ก.พ.๖๖ - ๑๕ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายห้วยหม้อ-ทุ่งล่อ หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑๖ ก.พ.๖๖ - ๑๕ มิ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสวัสดิ์ หมู่ที่ ๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๒,๐๐๐	๑๗ มี.ค.๖๖ - ๑๔ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณใช้ไป	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายในวังม หมู่ที่ ๘	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๒,๐๐๐	๑๘ มี.ค.๖๖ - ๑๖ พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายราษฎร์พัฒนา ๑ หมู่ที่ ๑๑	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๓,๐๐๐	๑๘ มี.ค.๖๖ - ๑๕ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายในวัง หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๖,๐๐๐	๑๘ มี.ค.๖๖ - ๑๕ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขายอ หมู่ที่ ๑๒	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๑๘ มี.ค.๖๖ - ๑๕ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายคนที-นาปรือ หมู่ที่ ๓	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๖๐,๐๐๐	๒๑ มี.ค.๖๖ - ๑๘ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายฉุกเงิน หมู่ที่ ๘	๖๑,๕๐๐.๐๐	๖๑,๕๐๐	๒๔ มี.ค.๖๖ - ๒๒ พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายขึ้นาค ๑ หมู่ที่ ๘	๗๑,๐๐๐.๐๐	๗๑,๐๐๐	๒๔ มี.ค.๖๖ - ๒๒ พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเพชรพูนพิน หมู่ที่ ๘	๙๖,๕๐๐.๐๐	๙๖,๕๐๐	๒๔ มี.ค.๖๖ - ๒๒ พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายสวนอุทิศ หมู่ที่ ๘	๑๖๐,๕๐๐.๐๐	๑๖๐,๕๐๐	๒๕ มี.ค.๖๖ - ๒๓ พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายวังลึก หมู่ที่ ๘	๙๘,๕๐๐.๐๐	๙๘,๕๐๐	๒๕ มี.ค.๖๖ - ๒๓ พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายขึ้นาค ๒ หมู่ที่ ๘	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๐๐๐	๒๕ มี.ค.๖๖ - ๒๓ พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายห้วยพงษ์ หมู่ที่ ๘	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐	๒๕ มี.ค.๖๖ - ๒๓ พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบางงูร้าย หมู่ที่ ๘	๑๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๕๗,๐๐๐	๒๕ มี.ค.๖๖ - ๒๓ พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกุ่มเอน ๑ หมู่ที่ ๑๐	๑๕๓,๕๐๐.๐๐	๑๕๓,๕๐๐	๒๙ มี.ค.๖๖ - ๒๗ พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายกุ่มเอน ๒ หมู่ที่ ๑๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐	๒๙ มี.ค.๖๖ - ๒๗ พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายห้วยลึก หมู่ที่ ๑๐	๑๑๑,๕๐๐.๐๐	๑๑๑,๕๐๐	๒๙ มี.ค.๖๖ - ๒๗ พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายห้วยไม้แก่น หมู่ที่ ๑๐	๑๗๑,๐๐๐.๐๐	๑๗๑,๐๐๐	๒๙ มี.ค.๖๖ - ๒๗ พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายช่องเพี้ยก-หลังเขา หมู่ที่ ๑๑	๑๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๒๙ มี.ค.๖๖ - ๒๗ พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายห้วยสะบ้า ๒ หมู่ที่ ๑๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐	๒๙ มี.ค.๖๖ - ๒๗ พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายขอยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๔๖,๐๐๐	๒๙ มี.ค.๖๖ - ๒๗ พ.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕	โครงการซ่อมแซมคันกั้นน้ำพร้อมชุดลอกห้วยเกรียบ หมู่ที่ ๑๐	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๓๓๗,๐๐๐	๑๐ พ.ค.๖๖ - ๖ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๖	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายห้วยโคลน หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๒,๐๐๐	๑๐ พ.ค.๖๖ - ๘ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการที่ดำเนินการ	งบประมาณจัดสรร	งบประมาณใช้ไป	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๓๗	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเขาหลังหมู หมู่ที่ ๑๒	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๐๐๐	๑๐ พ.ค.๖๖ - ๘ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๘	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายห้วยหม้อ ตอนต้น หมู่ที่ ๙	๕๖,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐	๑๐ พ.ค.๖๖ - ๘ ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเขาเขี้ยะ หมู่ที่ ๑๓	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐	๑๐ พ.ค.๖๖ - ๘ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๐	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายอีแพะ หมู่ที่ ๗	๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๒๖๓,๐๐๐	๑๒ พ.ค.๖๖ - ๑๐ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๑	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกันเอง หมู่ที่ ๗	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๔,๐๐๐	๑๒ พ.ค.๖๖ - ๑๐ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายร่วมใจ หมู่ที่ ๗	๑๓๙,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๐๐๐	๑๒ พ.ค.๖๖ - ๑๐ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายฉานโกบ หมู่ที่ ๑๒	๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๓๒๙,๐๐๐	๑๒ พ.ค.๖๖ - ๑๐ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๔	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายแพรกหมาก หมู่ที่ ๗	๒๗๖,๐๐๐.๐๐	๒๗๖,๐๐๐	๑๒ พ.ค.๖๖ - ๑๐ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๕	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเขาซึ้ง ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๒	๑๓๔,๐๐๐.๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๑๒ พ.ค.๖๖ - ๑๐ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๖	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายช่องเปลี้ยก ซอย ๑ หมู่ที่ ๑๑	๖๘,๐๐๐.๐๐	๖๘,๐๐๐	๑๒ พ.ค.๖๖ - ๑๐ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๗	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๗	๒๔๔,๐๐๐.๐๐	๒๔๔,๐๐๐	๑๒ พ.ค.๖๖ - ๑๐ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๘	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายห้วยหม้อ ตอนปลาย หมู่ที่ ๙	๒๓๗,๐๐๐.๐๐	๒๓๗,๐๐๐	๑๒ พ.ค.๖๖ - ๑๐ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๙	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายसानแดง ตอนปลาย-ช่องไทร หมู่ที่ ๙	๑๓๓,๐๐๐.๐๐	๑๓๓,๐๐๐	๑๒ พ.ค.๖๖ - ๑๐ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๕	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๐๐๐	๒๔ พ.ค.๖๖ - ๒๒ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๑	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายในพร หมู่ที่ ๔	๑๗๖,๐๐๐.๐๐	๑๗๖,๐๐๐	๒๔ พ.ค.๖๖ - ๒๒ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๒	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายประชาสันติ หมู่ที่ ๑๓	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐	๓๐พ.ค.๖๖ - ๒๘ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๓	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายในวาง ซอย ๑ หมู่ที่ ๕	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๓๐พ.ค.๖๖ - ๒๘ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๔	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย บ่อขยะ หมู่ที่ ๔	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๓๐พ.ค.๖๖ - ๒๘ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๕	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทุ่งตาปลี หนองหอย หมู่ที่ ๕	๑๘๓,๐๐๐.๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๓๐พ.ค.๖๖ - ๒๘ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมเป็นเงิน			๑๔,๐๔๒,๕๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง					
๑	โครงการขุดตักดินสโลดักกีดขวางทางจราจร หมู่ที่ ๑๐	๖๑,๑๐๐.๐๐	๖๑,๑๐๐	๙ ส.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย	๒๙,๑๘๐.๐๐	๒๙,๑๘๐	๙ ส.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	ขุดตักดินสโลดักกีดขวางทางจราจร หมู่ที่ ๘ ถนนจำนวน ๔ สาย	๕๗,๒๐๐.๐๐	๕๗,๒๐๐	๙ ส.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	ซ่อมแซมถนนน้ำล้นผ่านถนนสายคลองกุ่ม	๗๑,๑๐๐.๐๐	๗๑,๑๐๐	๑๕ ส.ค.๖๖ - ๑๔ ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	ขุดตักดินสโลดักกีดขวางบ้าน นายประพัฒน์	๒๐,๙๐๐.๐๐	๒๐,๙๐๐	๙ ส.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	ขุดตักดินสโลดักกีดขวางบ้าน นายไพฑูรย์ จีระศิริ	๒๙,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐	๙ ส.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมเป็นเงิน			๒๖๘,๔๘๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แผนงานงบกลาง					
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๐๑๗,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๑๘,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๕๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมเป็นเงิน			๑๒,๘๙๖,๕๐๐		

แผนงานการศึกษา

๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๕,๙๐๖	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด. บ้านท่ามะปริง)				
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือเรียน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๘,๗๕๖	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด. อบต.บ้านนา)				
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)ศพด.บ้านท่ามะปริง)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๔,๖๘๖	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)ศพด.อบต.บ้านนา)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๕,๒๐๔	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ

๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๔๕,๓๔๒	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ามะปริง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๖๖๖,๘๐๔	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	อุดหนุนโครงการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข(หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๕ - ๓๐ ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมเป็นเงิน			๒,๒๐๖,๖๙๘		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๒๐๐	๒๙ ธ.ค.๖๕ - ๔ ม.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๕,๐๐๐.๐๐	๓,๒๐๐	๑๑ - ๑๗ เม.ย. ๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมอุปกรณ์	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๔๐	๓๗ ก.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมเป็นเงิน			๙๑,๔๔๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

			-		
--	--	--	---	--	--

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

แผนงานการเกษตร

๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๖๐๐.๐๐	๖๐๐	๑๗ มี.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า ประจำปี ๒๕๖๖	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๑,๒๗๓	๘ ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมเป็นเงิน			๑๑,๘๗๓		

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น					
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ					
๑	โครงการเตรียมทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวหัววัง-พื้งดัก	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๒๐๐	๒๑ - ๒๔ ก.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการกิจกรรมแห่เทียนพรรษา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๐๕๐	๒ ส.ค.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการงานประเพณีลอยกระทงแข่งเรือยาวประจำปี ๒๕๖๕	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๒,๗๙๐	๒๖ - ๒๗ พ.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการจัดงานประเพณีการขึ้นเบญจาผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๔๐๐	๑๔ เม.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลต่อต้านยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๔,๒๖๐	๒๒ เม.ย.๖๖ - ๒๖ เม.ย.๖๖	ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมเป็นเงิน			๒๖๖,๗๐๐		
ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการ					
แผนงานการบริหารทั่วไป			-		

ข้อเสนอแนะ/ปัญหา/อุปสรรค

สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖
ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งในครั้งนี้ได้คณะกรรมการ

- ๑. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าปลายปีงบประมาณ
- ๒. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดี โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้น
- ๓.ควรมีการส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มากขึ้น

