



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีความประสงค์จะให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว.๑๕๐๐ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๔๒ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๖ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

(นายองอาจ งามธรรมนิตย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ริมคลองห้วยตาหนู หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง		8 มี.ค. 64	24 มี.ค. 64	465,000		/		
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายรอบสระ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง		2 ก.พ. 64	30 มี.ค. 64	491,000		/		
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายช่องไทร ซอย 3 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2564	1 โครงการ	e-bidding	2 มี.ค. 64	5 มี.ค. 64	4 มี.ย. 64	724,900			/	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววัชร น้อยแถม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาวจุฑาทิพย์ จันดำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
4.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายสวนอุทิศ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	29 ม.ค. 64	30 มี.ค. 64	493,000		/		
5.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายหนองคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	2 ก.พ. 64	30 มี.ค. 64	490,000		/		
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายเขายอ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	25 ก.พ. 64	24 พ.ค. 64	493,000		/		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววัชร น้อยแถม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาวจุฑาทิรัตน์ จันทำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยสะบ้า 2 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง		8 มี.ค. 64	24 พ.ค. 64	493,000		/		
8.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีตสายช่องเปลี้ยก - หลิ่งเขา หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2564	1 โครงการ	e-bidding	2 มี.ค. 64	2 เม.ย. 64	25 พ.ค. 64	990,000		/		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาววัชร น้อยงาม)

ชื่อ (นางสาวจุฑารัตน์ จันดำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
1.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ระบบเปิด สายนาบรีอง-เขางวง หมู่ที่ 4 บ้านนาบรีอง ต.บ้านนา	เงินอุดหนุน ประจำปี 2564		1 โครงการ	e-bidding	15 มี.ค. 64	6 พ.ค. 64				/	
2.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ทุ่งหมัก-หน้าเขา หมู่ที่ 13 ต.บ้านนา	เงินอุดหนุน ประจำปี 2564		1 โครงการ	e-bidding	26 พ.ย. 63	21 ม.ค. 64	21 ก.ค. 64		7,229,610	/	
3.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายนาบรีอง-เขางวง หมู่ที่ 4 ต.บ้านนา	เงินอุดหนุน ประจำปี 2564		1 โครงการ	e-bidding	26 พ.ย. 63	7 ม.ค. 64	28 ม.ค. 64		3,615,250	/	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววัชรีย์ น้อยงาม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ


ชื่อ (นางสาวจุฑารัตน์ จันดำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก-จ่าย		ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
4	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีตสาย พรหวน้ำ หมู่ที่ 13 ต.บ้านนา	เงินเหลือจ่าย ประจำปี 2564	1 โครงการ	คัดเลือก	28 มี.ย. 64	11 ส.ค. 64				/		
5	โครงการก่อสร้างผิวทางลาดยาง Asphaltic Concrete ถนนสาย ช่องไทร หมู่ที่ 7 ต.บ้านนา เชื่อม ม.11 ตำบลวิสัยเหนือ	งบกลาง ประจำปี 2564	1 โครงการ	คัดเลือก	22 ก.ย. 64					/		

ลายมือชื่อ..........ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ..........ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาววิฑริ น้อยแถม)

ชื่อ (นางสาวจุฑารัตน์ จันดำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแพรงถวน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	25 มี.ค. 64	4 มิ.ย. 64		493,000	/		
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อเจ้ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	24 มี.ค. 64	24 พ.ค. 64		497,000	/		
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องนนทรี หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	7 เม.ย. 64	29 มิ.ย. 64		499,000	/		
4.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ร.5 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564	1 โครงการ	คัดเลือก	28 มิ.ย. 64	11 ส.ค. 64					/	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววัชร น้อยแยม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาวจุฑารัตน์ จันดำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
5.	โครงการขุดลอกห้วยหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	12 พ.ค. 64	27 พ.ค. 64		492,000	/		
6.	โครงการซ่อมแซมแหล่งทางถนน สายส่วนอุทิศ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	12 พ.ค. 64	25 ส.ค. 64		301,000	/		
7.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บางชะนี (ตอนปลาย) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	30 เม.ย. 64	5 ก.ค. 64		200,000	/		
8.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทวีทรัพย์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	14 พ.ค. 64	30 ก.ค. 64		299,000		/	
9.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย ห้วยหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	30 เม.ย. 64	22 มิ.ย. 64		159,000	/		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววัชร น้อยแถม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาวจุฑารัตน์ จันทำ)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
10.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย รณำ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	12 พ.ค. 64	22 มิ.ย. 64		131,000	/			
11.	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายโนนวาง ซอย 2 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	30 เม.ย. 64	21 มิ.ย. 64		301,000	/			
12.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย แพรกถวน หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	14 พ.ค. 64	22 มิ.ย. 64		314,000	/			
13.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย แพรกถวนแพรกขวา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	14 พ.ค. 64				/			

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาววัชร น้อยเนม)

ชื่อ (นางสาวจุฑารัตน์ จันดำ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)			
14.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	6 ก.ค. 64				/		
15.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย บ่อขยะ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	28 มิ.ย. 64	26 ส.ค. 64		274,000	/		
16.	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลอง ลำแดง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	29 มิ.ย. 64	31 ส.ค. 64		477,000	/		
17.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บ่อน้ำ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	6 ก.ค. 64				/		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววิจิรี น้อยแถม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาวจุฑารัตน์ จันดำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ						การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)					
18.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย คณสี-นาปรือ หมู่ที่ 3 เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา	รายการ	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	28 มิ.ย. 64	26 ส.ค. 64		194,000		/		
19.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บ้านบน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา		จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	6 ก.ค. 64	26 ส.ค. 64		143,000		/		
20.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย ในง่าม (ตอนปลาย) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา		จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	28 มิ.ย. 64	30 ก.ค. 64		315,000		/		
21.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายห้วยออก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา		จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	6 ก.ค. 64					/		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววัชร น้อยแถม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาวจุฑารัตน์ จันดำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ						การเบิก-จ่าย		ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
1.	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองแก่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา	เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2564	1 โครงการ	คัดเลือก	28 มิ.ย. 64	10 ส.ค. 64				/			
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายคู้คลั่ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา	เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2564	1 โครงการ	คัดเลือก	28 มิ.ย. 64	26 ส.ค. 64				/			
3.	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายพาณิชย์ รุ่งเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา	เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2564	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	30 เม.ย. 64	21 มิ.ย. 64		301,000	/			

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววัชร น้อยแนม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาวจุฑารัตน์ จันดำ)

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ