



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีความประสงค์จะให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว.๑๕๐๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๖ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

(นายธรรมนุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดคำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคยตี่ -เขาปูน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2563	1 โครงการ	e-bidding	30 ม.ค. 63	9 มี.ค. 63	17 มิ.ย. 63	476,890		/		
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องแรด 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2563	1 โครงการ	e-bidding	30 ม.ค. 63	9 มี.ค. 63	1 ก.ค. 63	496,980		/		
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งหมัก - หน้าเขา หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2563	1 โครงการ	e-bidding	30 ม.ค. 63	9 มี.ค. 63	5 มิ.ย. 63	462,300		/		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นางสาววัชรีย์ น้อยแนม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นางสาววัชรีย์ น้อยแนม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
4.	โครงการเทศบาล คสล.หน้าศาลา อเนกประสงค์พร้อมก่อสร้างราง ระบายน้ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2563	1 โครงการ	e-bidding	28 ก.พ. 63	15 มิ.ย. 63	28 ก.ย. 63	690,000		/		
5.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายวเลขุม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	9 ก.ย. 63	-	-		/		
6.	โครงการยกระดับถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายเขาปูน-นาบือ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	21 ก.พ. 63	7 เม.ย. 62	318,400		/		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววิจิรี น้อยแถม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาววิจิรี น้อยแถม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
7.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง พาราเอสพีลตีกคอนกรีตสนาม กีฬา อบต. บ้านนา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา	จำนวน หน่วยนับ	1 โครงการ	จัดหาโดยวิธี e-bidding	28 ก.พ. 63	23 ก.ย. 63				/		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นางสาววัชร น้อยนม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นางสาววัชร น้อยนม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1.	ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสายช่องไทร ม.7 ต.บ้านนา	เงินอุดหนุน ประจำปี 2563	จำนวน หน่วยนับ	1 โครงการ	20 ก.พ. 63	21 เม.ย. 63	-	8,960,000	/		
2.	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ ผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยขนุน ม.13 ต.บ้านนา	เงินอุดหนุน ประจำปี 2563	1 โครงการ	e-bidding	6 มี.ค. 63	29 พ.ค. 63	-	8,960,000	/		
3.	ขุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด. ท่วมะปริง อบต.บ้านนา	เงินอุดหนุน ประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	12 พ.ค. 63	15 พ.ค. 63	25,290	/		
4.	ขุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศพด. อบต.บ้านนา	เงินอุดหนุน ประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	12 พ.ค. 63	15 พ.ค. 63	25,290	/		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววิชิ น้อยแถม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาววิชิ น้อยแถม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
5.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวทางพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา	เงินอุดหนุน ประจำปี 2563	1 โครงการ	e-bidding	21 ก.ย. 63	-	-	4,598,700	/	/		
6.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายถ้ำสนุก-นาบรี หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา	เงินอุดหนุน ประจำปี 2563	1 โครงการ	e-bidding	21 ก.ย. 63	-	-	3,560,000	/	/		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นางสาววัชร น้อยนม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นางสาววัชร น้อยนม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		ไม่เป็นไปตามแผน (/)	ไม่เกินไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายในวง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา	โอนงบประมาณ ประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง		16 ก.ย. 63	-		238,000	/		
2.	โครงการขุดลอกคลองห้วยหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา	โอนงบประมาณ ประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง		16 ก.ย. 63	-		490,000	/		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นางสาววัชรีย์ น้อยแนม)

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นางสาววัชรีย์ น้อยแนม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
1.	โครงการขุดลอกหน้าฝายคลอง คลองล้านแดง จุดที่ 2 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	12 พ.ค. 63	29 พ.ค. 63	436,000	(ล้านบาท)	/			
2.	โครงการขุดลอกคลองแก่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	12 พ.ค. 63	17 ก.ค. 63	216,000		/			
3.	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563	1 โครงการ	e-bidding	28 เม.ย. 63	15 มิ.ย. 63	-	1,550,000		/			
4.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย ชุมพรเมืองใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	1 พ.ค. 63	29 พ.ค. 63	108,000		/			

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววัชร น้อยนม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาววัชร น้อยนม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าคุณท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ						การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็ไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)					
5.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย คณดี - เขาปูน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	1 พ.ค. 63	29 พ.ค. 63	156,000		/				
6.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย ช่องไทร 3 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	5 พ.ค. 63	25 มิ.ย. 63	191,000		/				
7.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย ราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	5 พ.ค. 63	14 พ.ค. 63	248,000		/				
8.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย ราษฎร์ร่วมพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	5 พ.ค. 63	14 พ.ค. 63	210,000		/				
9.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย ครูไฉ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	5 พ.ค. 63	10 ก.ค. 63	341,000		/				

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววัชร น้อยนม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาววัชร น้อยนม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ						การเบิก-จ่าย		ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดทําโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
10.	โครงการ งานโครงการ ซ่อมแซมไหล่ทางถนน สายห้วยพงษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	5 พ.ค. 63	31 ส.ค. 63	481,000		/			
11.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายนายเอื้อง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	29 พ.ค. 63	26 ส.ค. 63	478,000		/			
12.	โครงการซ่อมแซมระบบผลิตประปา บ้านเขาปูน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	29 พ.ค. 63	31 ก.ค. 63	251,000		/			
13.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหนองคล้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	27 พ.ค. 63	25 มิ.ย. 63	276,000		/			

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววัชร น้อยนม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาววัชร น้อยนม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
14.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย ทุ่งตาปลี - หองหอย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	26 พ.ค. 63	19 ส.ค. 63	145,000	/	/			
15.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทุ่งตาปลี หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	25 พ.ค. 63	17 ส.ค. 63	479,000	/	/			
16.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหนองขุนเห็ด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	22 พ.ค. 63	25 ก.ย. 63	118,000	/	/			
17.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายช่องแสด 2 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	22 พ.ค. 63	21 ส.ค. 63	479,000	/	/			
18.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหลังวัด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	29 พ.ค. 63	26 ส.ค. 63	266,000	/	/			

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาววัชร น้อยแนม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อ (นางสาววัชร น้อยแนม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
19.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังลึก หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	17 มิ.ย. 63	15 ก.ย. 63	482,000		/			
20.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางงูราย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง		17 มิ.ย. 63	15 ก.ย. 63	482,000		/			
21.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายร่วมใจ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	=	26 พ.ค. 63	25 มิ.ย. 63	99,000		/			
22.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเพชรพนพิณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	=	27 พ.ค. 63	1 ก.ค. 63	303,000		/			

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววิจิรี น้อยแถม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาววิจิรี น้อยแถม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็นไป ตามแผน (/)		
23.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายห้วยพงษ์ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	27 พ.ค. 63	1 ก.ค. 63		350,000	/		
24.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายทุ่งหมัก - หน้าเขา หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	27 พ.ค. 63	25 มิ.ย. 63		348,000	/		
25.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายหนองคล้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563	1 โครงการ	e-bidding	3 ก.ค. 63	14 ส.ค. 63	ข้อควร		922,000		/	
26.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายอีแพะ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563	1 โครงการ	e-bidding	31 ก.ค. 63	2 ก.ย. 63	ข้อควร		2,482,655		/	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววิจิรี น้อยเนม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาววิจิรี น้อยเนม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
27.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายราษฎร์ร่วมพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563	1 โครงการ	e-bidding	3 ก.ค. 63	18 ส.ค. 63	-		1,082,300	/		
28.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายร.5 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563	1 โครงการ	e-bidding	3 ก.ค. 63	18 ส.ค. 63	-		1,067,900	/		
29.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแฉก หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563	1 โครงการ	e-bidding	3 ก.ค. 63	18 ส.ค. 63	-		1,419,800	/		
30.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายต้นไทร หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่2) ประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	21 ก.ย. 63	-		241,000	/		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววัชร น้อยแถม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาววัชร น้อยแถม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
31.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายช่องไทร 5 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่2) ประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	21 ก.ย. 63	-	494,000	(ล้านบาท)	/		
32.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายโนนวาง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม (ครั้งที่2) ประจำปี 2563	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	-	16 ก.ย. 63	-	412,000	(ล้านบาท)	/		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววิจิรี น้อยแถม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาววิจิรี น้อยแถม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง