



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีความประสงค์จะให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว.๑๕๐๐ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๖ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

(นายธรรมบุญ ศรีนวล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เป็นไป ตามแผน (/)		
1.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กซอยร่วมใจ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2562	1 โครงการ	e-bidding	18 ก.พ. 62	26 มี.ค. 62	24 พ.ค. 62	800,000		/		
2.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายเขายอ - เขาสีนก หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2562	1 โครงการ	e-bidding	18 ก.พ. 62	26 มี.ค. 62	24 พ.ค. 62	720,000		/		
3.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายทุ่งหมัก - หน้าเขา หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2562	1 โครงการ	e-bidding	18 ก.พ. 62	26 มี.ค. 62	24 พ.ค. 62	681,500		/		
4.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายพาณิชย์รุ่งเรือง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2562	1 โครงการ	e-bidding	18 ก.พ. 62	26 มี.ค. 62	24 พ.ค. 62	720,000		/		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ



ชื่อ (นางสาววัชร น้อยแถม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ



ชื่อ (นางสาววัชร น้อยแถม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
5.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งฟ้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2562	1 โครงการ	e-bidding	18 ก.พ. 62	26 มี.ค. 62	24 พ.ค. 62	670,000		/		
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในวง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2562	1 โครงการ	e-bidding	18 ก.พ. 62	26 มี.ค. 62	24 พ.ค. 62	445,000		/		
7.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหลังเขา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี 2562	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	21 ก.พ. 62	22 ก.พ. 62	7 มี.ค. 62	491,400		/		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นางสาววัชรีย์ น้อยงาม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นางสาววัชรีย์ น้อยงาม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
1.	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตกรังห้วยหลวง ท้องถิ่น พ.ศ.2562 สายบ้าน เขาวง - บ้านถ้ำสิงห์ หมู่ที่ 6,11 ตำบลบ้านนา	เงินอุดหนุน ประจำปี 2562	1 โครงการ	e-bidding	24 ต.ค. 61	6 ก.พ. 62	7 พ.ค. 62	9,800,000	/	/		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นางสาววัชร น้อยนม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นางสาววัชร น้อยนม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดทำโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
1.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายห้วยลึก หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	28 ก.พ. 62	4 มี.ค. 62	29 มี.ค. 62		116,000	/			
2.	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสายข่อยสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	28 ก.พ. 62	1 มี.ค. 62	5 เม.ย. 62		74,062.50	/			
3.	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสายเขาเขี้ยะ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	28 ก.พ. 62	1 มี.ค. 62	29 มี.ค. 62		34,000	/			
4.	โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน สายคลองกุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	4 มี.ค. 62	5 มี.ค. 62	24 พ.ค. 62		107,000		/		

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาวจริ น้อยเนม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาวจริ น้อยเนม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เกินไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
5.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย บ้านบน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	4 มี.ค. 62	5 มี.ค. 62	29 มี.ค. 62		182,000	/			
6.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย ช่องไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	26 ก.พ. 62	1 มี.ค. 62	19 มี.ค. 62		432,100	/			
7.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย แพรกหมาก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	4 มี.ค. 62	5 มี.ค. 62	29 มี.ค. 62		186,800	/			
8.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย หินปัด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	26 ก.พ. 62	1 มี.ค. 62	19 มี.ค. 62		307,100	/			
9.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย ลำแดง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	4 มี.ค. 62	5 มี.ค. 62	29 มี.ค. 62		191,000	/			

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววิจิรี น้อยแถม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาววิจิรี น้อยแถม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
10.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ประชาร่วมทำ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	e-bidding	6 มี.ค. 62	5 เม.ย. 62	7 พ.ค. 62		646,000	/			
11.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา แอสฟัลติกคอนกรีต สายหนอง หอยโข่ง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	e-bidding	22 เม.ย. 62	24 พ.ค. 62	18 ก.ค. 62		2,622,500		/		
12.	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สาย ร.5 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ										ยกเลิก โครงการ
13.	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สาย คลองกุ่มหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	e-bidding	6 มี.ค. 62	4 เม.ย. 62	10 ก.ค. 62		1,185,563.55	/			
14.	โครงการซ่อมแซมฝายคลองกุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	28 มี.ค. 62	29 มี.ค. 62	26 เม.ย. 62		161,700	/			

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววัชร น้อยแถม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาววัชร น้อยแถม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ						การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
15.	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	28 มี.ค. 62	29 มี.ค. 62	26 เม.ย. 62		64,800	/			
16.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย สวนปาล์ม หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	3 ก.ค. 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ย. 62		489,060	/			
17.	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย สันแดง 2 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	27 มิ.ย. 62	2 ก.ค. 62	31 ก.ค. 62		422,000	/			
18.	โครงการขุดลอกพร้อมก่อสร้างคันกัน น้ำห้วยโคลน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	27 มิ.ย. 62	2 ก.ค. 62	30 ก.ค. 62		65,000	/			
19.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ประชาสันติ 2 หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	3 ก.ค. 62	4 ก.ค. 62	31 ก.ค. 62		482,000	/			
20.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา แอสฟัลติกคอนกรีต สายคณเฑี - ห้วยนนท์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา	จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	e-bidding	14 ส.ค. 62	26 ก.ย. 62	15 พ.ย. 62		2,848,000	/			

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
ชื่อ (นางสาววัชรีย์ น้อยงาม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ
ชื่อ (นางสาววัชรีย์ น้อยงาม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก-จ่าย		เป็นไป ตามแผน (/)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
1.	โครงการขุดลอกห้วยกรียบ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านนา	เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	23 ก.ย. 62	27 ก.ย. 62	15 ต.ค. 62		233,000	/			
2.	โครงการซ่อมแซมคอนกรีตสะพานถนน สายในวงม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา	เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	3 ก.ค. 62	24 ก.ค. 62	27 ก.ย. 62		286,560		/		
3.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคลองกุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา	เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	3 ก.ค. 62	4 ก.ค. 62	6 ก.ย. 62		286,395		/		
4.	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายในวงม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา	เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	27 มิ.ย. 62	2 ก.ค. 62	31 ก.ค. 62		491,000	/			

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววัชรีย์ น้อยเนม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาววัชรีย์ น้อยเนม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ						การเบิกจ่าย		เป็นไป ตามแผน (✓)	ไม่เป็นไป ตามแผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)					
5.	โครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำประปา จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา	เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	26 มิ.ย. 62	1 ก.ค. 62	27 ก.ย. 62		348,000	/				
6.	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (บ้านถ้ำสนุก) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา	เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	5 ก.ค. 62	9 ก.ค. 62	20 ส.ค. 62		365,000	/				
7.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ดอนไม้งาม หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านนา	เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	1 ก.ค. 62	3 ก.ค. 62	5 ส.ค. 62		390,000	/			/	
8.	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสาย บ่อขยะ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านนา	เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	27 มิ.ย. 62	2 ก.ค. 62	31 ก.ค. 62		261,800	/				
9.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายศิริร่มใจ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา	เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2562	1 โครงการ	เฉพาะเจาะจง	27 มิ.ย. 62	2 ก.ค. 62	25 ก.ย. 62		448,000	/				

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววัชรีย์ น้อยแนม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาววัชรีย์ น้อยแนม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา จังหวัดชุมพร

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิกจ่าย		เป็นไปตามแผน (✓)	ไม่เป็นไปตามแผน (/)	หมายเหตุ
			รายการ	จำนวน หน่วยนับ	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
10.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายช่องทาง หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านนา	เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2562		1 โครงการ	e-bidding	30 ก.ย. 62	6 พ.ย. 62	30 ม.ค. 63	2,840,625	/	
11.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายห้วยหม้อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา	เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2562		1 โครงการ	e-bidding	30 ก.ย. 62	18 พ.ย. 62	27 ม.ค. 63	2,856,750	/	
12.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบางตะเน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา	เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2562		1 โครงการ	e-bidding	8 ส.ค. 62	11 ก.ย. 62	12 พ.ย. 62	1,260,000	/	
13.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา แอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายหินบด หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านนา	เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2562		1 โครงการ	e-bidding	8 ส.ค. 62	15 ต.ค. 62	19 พ.ย. 62	2,850,000	/	

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ชื่อ (นางสาววัชร น้อยนม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลายมือชื่อ.....ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ (นางสาววัชร น้อยนม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง